



Codice	Intervento presente nel PRG	Settore 2016-2019 ex	Circoscrizioni	Popolazione	Località interessata/A	Rifer	Ente in esercizio	Valori obiettivo		Investimento realizzato		Investimento pianificato PRG 2016-2019		2018	2019	TOTALE 2016-2019								
								Feb 2016-2019	Post 2019	2014	2015	2016	2017											
1143	Manutenzione straordinaria delle fognature della frazione di S. Maria del Tiro	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	1250	1250	Stimata	Ascoli Piceno	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2020	-	0,30	10.771,60	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	220.000,00	200.000,00	€ 770.000,00	€ -			
1177	Manutenzione straordinaria delle fognature e impianto di depurazione della frazione di S. Maria del Tiro	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	5000	5000	Stimata	San Benedetto del Tronto	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	2.870,00m	3,30%	161.525,90	378.130,90	200.000,00	171.297,20	130.000,00	50.000,00	1.640,40	-	€ 181.640,40	€ -		
1180	Manutenzione straordinaria delle fognature in zona Piazza San Giovanni	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	10000	10000	Stimata	San Benedetto del Tronto	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	2.870,00m	6,95%	501.562,73	484.789,48	-	-	249.000,00	12500	1.000,00	-	€ 250.000,00	€ 122.500,00		
1215	Manutenzione straordinaria delle fognature in zona Acquedotto Piana Santa Gemma nel Comune di Arquata del Tronto	NO	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	200	200	Stimata	Arquata del Tronto	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 50.000,00	€ -		
1221	Manutenzione straordinaria delle fognature a servizio degli Acquedotti Valchiria, Monte Scudo, Vico e Massa nel Comune di Acquasanta Terme	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	1000	1000	Stimata	Acquasanta Terme	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	-	50.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 20.000,00	€ -		
1242	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in zona S. Maria del Tiro	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	250000	250000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	-	0,30	-	14.898,26	-	10.000,00	-	220.000,00	310.000,00	480.000,00	380.000,00	€ 1.960.000,00	€ -	
1290	Realizzazione di servizio a servizio dell'Acquedotto Alto nel Comune di Montemonaco	SI	B1 Scarsa affidabilità del servizio di distribuzione, ovvero eventi tecnici di manutenzione non programmati	100	100	Stimata	Montemonaco	NO	1 - PIANIFICATO	2022	-	2,5 ore	-	-	74.600,00	5.000,00	-	5.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 38.000,00	€ -	
1292	Manutenzione straordinaria di servizio a servizio dell'Acquedotto Pianciano nel Comune di Montemonaco	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	100	100	Stimata	Montemonaco	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	2,4%	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 50.000,00	€ -		
1310	Realizzazione degli impianti di depurazione lungo l'asse fognario del fiume Tronto nel Comune di Montemonaco	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	30000	30000	Stimata	Grottanare	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	100%	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	20.000,00	50.000,00	€ 80.000,00	€ -		
1334	Intervento di sostituzione di tratti di rete fognaria in via Petrucci nel Comune di Fermo	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	250	250	Stimata	Fermo	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2016	-	0,05	0,32%	75.062,10	20.990,47	-	-	6.458,80	-	-	-	€ 6.458,80	€ -	
1346	Realizzazione di opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona delimitata dalle S.S. n. 16 e 16 bis in via Marconi, via Calabrese, via Roma, Via La Spina e Via R. Sanzio nel Comune di San Benedetto del Tronto	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	-	-	Stimata	San Benedetto del Tronto	NO	1 - PIANIFICATO	2019	-	-	-	-	20.000,00	-	100.000,00	-	70.000,00	70.000,00	110.000,00	€ 210.000,00	€ -	
1361	Realizzazione di condotte fognarie lungo la strada vicaria denominata "Sakir" nel Comune di Monte Rinaldo	NO	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	200	200	Stimata	Monte Rinaldo	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 20.000,00	€ -		
1374	Realizzazione di condotte fognarie in zona Porto del Comune di San Benedetto del Tronto a servizio del Centro	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	200	200	Stimata	San Benedetto del Tronto	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2018	-	-	0,29%	-	-	5.000,00	-	5.000,00	63.200,00	-	€ 73.200,00	€ -		
1451	Realizzazione di condotte fognarie in Contrada Valle Appennina nel Comune di Acquasanta Terme	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	500	500	Stimata	Acquasanta Terme	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	-	0,83	-	742,20	-	46.467,36	-	3.000,00	5.000,00	50.000,00	100.000,00	€ 158.000,00	€ -	
1456	Realizzazione di condotte fognarie nel Centro Storico (Piazza Ciri del Duca, via Santa Chiara, via Giuseppi Dal Duca, via Santa Maria) nel Comune di Montemonaco	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	200	200	Stimata	Montemonaco	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	-	0,10	-	4.630,30	808,25	1.500,00	-	3.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	€ 128.000,00	€ -	
1465	Realizzazione di condotte fognarie a servizio della località Via Forcella nel Comune di Castel di Lama, nell'ambito del programma di miglioramento ed adeguamento del servizio di depurazione, adempimento ad obblighi previsti dalla legge fognaria esistente, a norma dell'art. 41 comma 4 della NTA del PTA della Provincia di Ascoli Piceno	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	200	200	Stimata	Castel di Lama	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 50.000,00	€ -		
1489	Estensione della rete fognaria per collegare l'abitato Pianciano nel Comune di Lapedona	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	88	88	Stimata	Lapedona	SI	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	-	0,72	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	10.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	€ 280.000,00	€ -
1491	Estensione di impianto nel comune di Fosso della Fiuma nel Comune di Lapedona	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	1500	1500	Stimata	Lapedona	NO	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2017	-	0,10	-	9.219,78	1.394,36	42.000,00	-	62.385,86	50.000,00	-	-	€ 112.385,86	€ -	
1526	Collegamento fognario della zona San Michele per portare i reflui al depuratore Focico della Madonna nel Comune di Monte Rinaldo	NO	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	500	500	Stimata	Monte Rinaldo	NO	1 - PIANIFICATO	2018	-	-	73%	-	-	20.000,00	-	20.000,00	55.000,00	-	€ 95.000,00	€ -		
1614	Realizzazione di nuovo sistema fognario più a nord di Via Indro Montanelli nel Comune di Grottasarina	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	500	500	Stimata	Grottasarina	NO	1 - PIANIFICATO	2022	-	0,88	-	28.583,73	-	5.000,00	-	4.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 19.000,00	€ -		
1616	Estensione della rete fognaria in Via Passi di Colle del Comune di Grottasarina	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	200	200	Stimata	Grottasarina	NO	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2017	-	0,88	-	98%	50.000,00	-	62.600,00	97.600,00	20.000,00	-	€ 117.600,00	€ -		
1619	Realizzazione di nuovo sistema fognario, in località Capricciola del Comune di Grottasarina e di Fermo, nell'ambito del programma di miglioramento ed adeguamento del servizio di depurazione, adempimento ad obblighi previsti dalla legge fognaria esistente, a norma dell'art. 41 comma 4 della NTA del PTA della Provincia di Ascoli Piceno	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	2500	2500	Stimata	Grottasarina	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	-	0,88	-	-	1,31%	-	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	€ 303.000,00	€ -	
1641	Realizzazione di rete fognaria in zona Focico nel Comune di Lapedona	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	1000	1000	Stimata	Savigliano	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	0,14%	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 20.000,00	€ -		
1643	Estensione della rete fognaria in zona Focico e Bivio Montemonaco nel Comune di Lapedona	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	100	100	Stimata	Savigliano	SI	7 - LAVORI COLLABORATI	2016	-	0,88	73%	-	13.150,62	-	8.500,00	-	-	-	-	€ 8.500,00	€ -	
1668	Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Belfiore	NO	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	300	300	Stimata	Belfiore Piceno	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 50.000,00	€ -		
1671	Manutenzione straordinaria delle fognature in zona S. Maria del Tiro	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	400	400	Stimata	Montefalco Appennino	NO	1 - PIANIFICATO	2017	-	-	0,5%	-	-	5.000,00	-	65.000,00	-	-	€ 70.000,00	€ -		
1675	Realizzazione di tratti di adduzione di rete fognaria in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Montefalco Appennino	NO	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	400	400	Stimata	Montefalco Appennino	NO	1 - PIANIFICATO	2019	-	-	0,30%	-	-	10.000,00	-	30.000,00	40.000,00	28.200,00	€ 106.200,00	€ -		
1677	Realizzazione di rete fognaria in Contrada Molino nel Comune di Grottasarina	NO	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	250	250	Stimata	Maltignano	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	-	-	98%	44.346,78	-	135.000,00	-	58.633,22	-	-	-	€ 293.633,22	€ -	
1680	Realizzazione di rete fognaria in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Scuriglio nel Comune di Scuriglio	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	160	160	Stimata	Cupa Matina	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2019	-	0,88	-	98%	1.280,34	3.547,40	80.000,00	-	172.000,00	200.000,00	25.172,28	€ 383.172,28	€ -	
1688	Realizzazione di rete fognaria in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Orlia	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	50	50	Stimata	Orlia	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2016	-	2,870,00m	0,16%	259,77	2.812,52	36.596,01	-	-	-	-	-	€ 36.596,01	€ -	
1856	Intervento di adeguamento ed ampliamento di impianto di trattamento (infitto) di 200 m3 del sottopiede delle frazioni nel Comune di Montemonaco	NO	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	526	526	Stimata	Ponzone di Fermo	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2019	-	1,00	-	1.376,40	-	20.000,00	-	20.000,00	50.000,00	50.000,00	38.623,60	€ 148.623,60	€ -	
1889	Realizzazione di rete di raccolta fognaria delle reti e degli impianti	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	300	300	Stimata	Montebellano	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	1,18%	-	-	5.000,00	-	10.000,00	50.000,00	50.000,00	€ 115.000,00	€ -		
1906	Chiusura impianto Ciccio e realizzazione di nuovo impianto di depurazione in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Montebellano	NO	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	300	300	Stimata	Montebellano del Tronto	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	0	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	20.000,00	€ 35.000,00	€ -		
2567	Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite	SI	M5 Altre criticità	300000	300000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2020	-	0,27	-	78.290,26	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	€ 300.000,00	€ -	
192007	Manutenzione straordinaria delle opere di ampievole fognarie delle linee acquedottistiche fognarie e depurative	NO	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	300000	300000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	1 - PIANIFICATO	2022	-	-	32%	-	-	5.000,00	-	10.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 55.000,00	€ -		
191013.1	Manutenzione straordinaria delle opere di adduzione acque nel tratto Colaforno - Focico nel Comune di Scuriglio	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	300000	300000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	1 - PIANIFICATO	2025	-	0,30	-	-	1,50%	30.000,00	-	30.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	€ 45.000,00	€ -	
191013.2	Realizzazione impianti di depurazione in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Scuriglio	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	300000	300000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	1 - PIANIFICATO	2025	-	0,30	-	-	0,86%	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 50.000,00	€ -	
191018	Realizzazione impianto di microciclo manifatturi CIP	NO	B1 Maggiori miglioramenti dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	300000	300000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	31%	-	-	5.000,00	-	20.000,00	100.000,00	140.000,00	€ 265.000,00	€ -		
192022	Realizzazione impianto di microciclo per depurazioni grandi con capacità di trattamento di 500 AE	NO	B1 Maggiori miglioramenti dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	300000	300000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	32%	-	-	5.000,00	-	20.000,00	100.000,00	140.000,00	€ 265.000,00	€ -		
192027.1	Realizzazione di rete fognaria in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Scuriglio	SI	A1 Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	220000	220000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	SI	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2018	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	50.000,00	50.000,00	75.600,00	€ 185.600,00	€ -	
192027.2	Realizzazione di rete fognaria in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Scuriglio	SI	A1 Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	80000	80000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	SI	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2018	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	70.000,00	70.000,00	90.988,12	€ 230.988,12	€ -	
192027.3	Realizzazione di rete fognaria in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Scuriglio	SI	A1 Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	300000	300000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	SI	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2017	-	-	100%	35.894,52	57.100,80	39.721,27	-	25.726,15	1.000,00	-	-	€ 26.726,15	€ -	
192027	Realizzazione impianti di depurazione in zona S. Maria del Tiro nel Comune di Scuriglio	NO	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	300000	300000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	1 -															

Codice	Intervento presente nel PRG	Settore area 2016-2019 ex	Città/AEEG ex	Popolazione	Località interessata/A	Rifer	Ente in esercizio	Valori obiettivo				Investimenti realizzati			Investimenti pianificati PRG 2016-2019			TOTALE 2016-2019			
								PRG 2016-2019		2014		2015		2016		2017			2018		2019
								2016	2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017		2018	2019	
23000	Installazione di coperchi in corrispondenza delle fognature pubbliche e degli stanti	SI	B10 Non totale copertura del servizio fognario o vuoto dei risicatori di ariera	300000	300000	Simata	ATO - Aggregazione globale	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2005	25.394,55	-	11.162,67	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	€ 80.000,00	
23001	Manutenzione straordinaria delle fognature pubbliche e degli stanti	NO	M5 Altre criticità	300000	300000	Simata	ATO - Aggregazione globale	No	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 10.000,00	
23004	Manutenzione straordinaria dei pontoni sottomarini della Zona Operativa di Assisi (P. STALLICO)	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	120000	120000	Simata	ATO - Aggregazione globale	NO	1 - PIANIFICATO	2032	0,30	-	-	80.000,00	80.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	€ 230.000,00	
23006	Manutenzione straordinaria dei pontoni sottomarini della Zona Operativa di Fermo (P. STALLICO)	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	20000	20000	Simata	ATO - Aggregazione globale	NO	1 - PIANIFICATO	2022	0,30	-	31.641,80	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	€ 230.000,00	
23040	Interventi di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione	SI	A1 Inadeguatezza del sistema delle fognature	10000	10000	Simata	ATO - Aggregazione globale	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	0,56	-	1.293,20	50.000,00	50.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	€ 85.000,00	
47201	Acquisizione materiale per l'ottimizzazione aziendale - STALLICO	SI	M5 Altre criticità	300000	300000	Simata	ATO - Aggregazione globale	NO	8 - SERVIZIO IN CORSO DI ESECUZIONE	2032	-	-	-	130.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	€ 800.000,00	
53048	Realizzazione fognaio rete in via S. Felice nel Comune di Montepalano	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	500	500	Simata	Montepalano	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2016	0,02	99%	123.978,98	-	-	2.647,67	-	-	-	€ 2.647,67	
53052	Realizzazione fognaio rete in via S. Felice nel Comune di Montepalano	SI	M5 Altre criticità	300000	300000	Simata	ATO - Aggregazione globale	NO	8 - SERVIZIO IN CORSO DI ESECUZIONE	2032	-	-	301.798,31	448.999,24	320.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	€ 2.647,67	
53054	Realizzazione programma di servizio FOGNARE	SI	M5.1 Non totale copertura del servizio fognario o vuoto dei risicatori di ariera	300000	300000	Simata	ATO - Aggregazione globale	NO	9 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2019	0,10	-	401.370,12	573.660,00	1.000.000,00	1.263.804,82	575.000,00	575.000,00	575.000,00	€ 2.907.724,70	
53055	Realizzazione di collettore fognario zona sud del campo di calcio di Fermo (Assisi del Comune di San Benedetto del Tronto)	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	5000	5000	Simata	San Benedetto del Tronto	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	2,8y/10km	1,99%	40.837,03	371.105,54	80.000,00	200.000,00	70.194,50	2.000,00	-	-	€ 72.194,50
53057	Attività inerenti il rinnovo delle opere di captazione delle sorgenti Focci di Montepalano e Pescara (Assisi)	SI	M5 Altre criticità	300000	300000	Simata	ATO - Aggregazione globale	NO	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	-	100%	3.080,00	-	-	34.687,67	-	-	-	€ 34.687,67	
53110	Consolidamento sistema dei ponti - tubi sulle linee acquedottistiche Pescara e Anquila e Sibille - P. Tubo Consolidamento altri ponti tubi - Lavori di completamento del nuovo Ponte Tubo sul fiume di Nevale	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	300000	300000	Simata	ATO - Aggregazione Globale	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2016	0,30	0,69%	28.485,00	177.488,75	-	-	4.016,25	-	-	-	€ 4.016,25
53112	Consolidamento sistema dei ponti - tubi sulle linee acquedottistiche Pescara e Anquila e Sibille - P. Tubo Consolidamento altri ponti tubi - Lavori di completamento del nuovo Ponte Tubo sul fiume di Nevale	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	120.000	120.000	Simata	ATO - Aggregazione Globale	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	0,30	-	6.899,29	19.012,81	100.000,00	95.664,54	219.300,00	181.000,00	15.482,64	-	€ 615.712,64
53113	Consolidamento sistema dei ponti - tubi sulle linee acquedottistiche Pescara e Anquila e Sibille - P. Tubo Consolidamento altri ponti tubi (Foggiano, Pisciotta, P. S. Pisciotta, Pescara e Sibille)	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	150.000	150.000	Simata	ATO - Aggregazione Globale	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	0,30	-	6.108,22	9.173,84	321.937,04	20.000,00	200.000,00	120.000,00	100.000,00	-	€ 440.000,00
53111	Realizzazione rete fognaria a servizio della frazione di Montepalano	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	500	500	Simata	Montepalano	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	0,08	97%	540,40	-	-	2.997,50	-	-	-	€ 2.997,50	
53117	Realizzazione rete fognaria a servizio di alcune frazioni del comune di Anquila del Tronto, Anquilana Terme, Roccaforte e Varenata - II	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	150	150	Simata	Anquila del Tronto	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2016	0,10	1,8%	7.728,04	218.000,36	-	-	21.286,73	-	-	-	€ 23.014,73
53122	Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni del comune di Anquila del Tronto, Roccaforte e Varenata - III	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	1000	1000	Simata	Roccaforte Varenata	No	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	0,10	-	-	-	-	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 65.000,00	
53142	Ampliamento della capacità del sistema "Olivieri" a servizio della zona industriale di Assisi	SI	B8 Inadeguate capacità di pompaggio e di riserva dei serbatoi	5.000	5.000	Simata	Assisi Piceno	SI	9 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	150,00	-	1.728,70	104.295,04	269.000,00	311.229,77	-	-	-	€ 570.229,77	
53143	Interventi di realizzazione di opere di raccolta, a servizio di alcune frazioni, della linea acquedottistica Pescara di Anquila in prossimità della frazione di Montepalano	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	50000	50000	Simata	Assisi Piceno	no	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2020	150,00	-	23.923,61	969,28	100.000,00	169.930,52	5.000,00	30.000,00	100.000,00	150.000,00	€ 381.000,00
53142.2	Realizzazione rete fognaria a servizio di alcune frazioni del comune di Anquila del Tronto, Roccaforte e Varenata - III	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	15.000	15.000	Simata	Assisi Piceno	SI	9 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	150,00	0,73%	2.427,94	2.894,12	95.000,00	116.664,51	120.000,00	91.642,45	-	-	€ 311.342,45
53163	Interventi acquedottistici sulla linea Pescara d'Anquila nel tratto ad est di Castigiano e sulle reti di distribuzione e collettori principali del Comune di Castigiano, Offida, Castellano, Colli del Tronto e Sarnano	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	30000	30000	Simata	ATO - Aggregazione Globale	SI	9 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	2,5 ore	5,98%	252.799,67	159.653,60	220.000,00	85.657,02	150.000,00	30.000,00	23.204,65	-	€ 203.204,65
53164	Interventi di realizzazione di opere di raccolta lungo la linea di via di Capolano a Rovereto nel Comune di Sibille	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	250000	250000	Simata	ATO - Aggregazione Globale	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2017	0,30	3,06%	96.198,23	33.187,80	43.462,20	13.118,17	1.000,00	-	-	-	€ 14.118,17
53165	Interventi di realizzazione di opere di raccolta lungo la linea di via di Capolano a Rovereto nel Comune di Sibille	SI	A10 Altre criticità	60000	60000	Simata	ATO - Aggregazione Globale	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2017	2,00	70% ann	40.447,09	18.281,17	96.213,23	66.484,97	1.000,00	-	-	-	€ 174.844,97
53167.1	Interventi di fognaio a servizio di alcune frazioni del comune di Offida	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	1485	1485	Simata	Roccaforte	SI	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2019	0,20	-	176.362,63	39.674,03	10.000,00	10.000,00	50.000,00	69.848,00	-	-	€ 139.848,00
53167.2	Interventi fognaio vari sulle reti fognarie a servizio di alcune frazioni del comune di Castigiano, Offida, Roccaforte e Sibille e relativi impianti di sollevamento	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	286	286	Simata	Castigiano	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	0,20	1,58%	121.009,28	14.420,53	-	41.297,87	-	-	-	-	€ 41.297,87
53168	Interventi fognaio vari a servizio di alcune frazioni del comune di Castigiano, Offida, Roccaforte e Sibille e relativi impianti di sollevamento	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	5000	5000	Simata	Aggregato del Tronto Castelli di Lancia Castigiano Colli del Tronto Offida	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2016	0,20	5,25%	112.279,03	14.106,20	85.460,09	9.076,36	-	-	-	-	€ 9.076,36
53171	Manutenzione straordinaria dei ponti-canali fognari e degli impianti di sollevamento lungo la linea di via di Capolano a Rovereto nel Comune di Sibille	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	40000	40000	Simata	Assisi Piceno	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,20	5%	643.193,74	60.362,15	150.000,00	154.126,26	-	-	-	-	€ 304.126,26
53172.2	Realizzazione rete fognaria a servizio di alcune frazioni del comune di Anquila del Tronto, Roccaforte e Varenata - III	NO	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	50	50	Simata	Assisi Piceno	SI	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2019	0,02	-	3.104,52	-	-	40.000,00	20.000,00	100.000,00	16.865,48	-	€ 176.865,48
53175.2	Realizzazione di fosse settole a servizio delle zone agricole di Anquila del Tronto e della frazione Tula, Varenata, Fermo e realizzazione di una rete fognaria di sollevamento del fiume Tronto, frazione Tulasce	SI	D1 Insufficienza o assenza totale di trattamenti depurativi	100	100	Simata	Anquila del Tronto	no	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2022	0,02	-	-	20.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	€ 155.000,00
53178.2	Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di captazione delle sorgenti Focci di Montepalano e Pescara	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	250	250	Simata	Montepalano	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	1,00	3,7%	32.022,32	14.488,25	10.000,00	-	-	-	-	-	€ 10.000,00
53179	Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di captazione delle sorgenti Focci di Montepalano e Pescara	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	3000	3000	Simata	Montepalano	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019	0,20	-	7.167,32	2.442,00	5.000,00	20.000,00	100.000,00	88.080,12	-	-	€ 211.080,12
53180	Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di captazione delle sorgenti Focci di Montepalano e Pescara	SI	C2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	550	550	Simata	Montepalano	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	1,00	-	-	-	34.000,00	1.179,06	-	-	-	-	€ 35.179,06
53182	Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di captazione delle sorgenti Focci di Montepalano e Pescara	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	1500	1500	Simata	Lapedona	NO	7 - LAVORI COLLAUDATI	2017	0,05	0,92%	-	-	26.900,00	26.969,34	-	-	-	-	€ 11.869,34
53183.1	Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di captazione delle sorgenti Focci di Montepalano e Pescara	SI	C2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	800	800	Simata	Montepalano	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	1,00	12,7%	319.885,05	23.483,91	-	9.974,36	-	-	-	-	€ 9.974,36
53183.2	Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di captazione delle sorgenti Focci di Montepalano e Pescara	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fognarie delle reti e degli impianti	500	500	Simata	Santa Vittoria in Matenano	no	1 - PIANIFICATO	2020	1,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	€ 50.000,00
53184.2	Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di captazione delle sorgenti Focci di Montepalano e Pescara	SI	C2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	518	518	Simata	Lapedona	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2017	0,20	9,6%	267.707,43	157.216,33	48.276,79	1.000,00	-	-	-	-	€ 49.276,79
53185	Realizzazione e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (P. STALLICO)	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	8000	8000	Simata	Fermo	SI	9 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	0,88	93%	1.781.197,36	349.698,37	500.000,00	622.506,95	445.000,00	752.440,79	306.972,43	-	€ 1.504.613,22
53186.1	Realizzazione e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (P. STALLICO)	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	7700	7700	Simata	Fermo	SI	9 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,88	93%	727.117,82	507.183,36	100.000,00	-	50.000,00	-	-	-	€ 278.183,36
53186.2	Realizzazione e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (P. STALLICO)	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	1000	1000	Simata	Fermo	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	0,88	93%	109.952,15	-	-	24.954,22	-	-	-	-	€ 24.954,22
53186.3	Realizzazione e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (P. STALLICO)	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	2900	2900	Simata	Fermo	SI	9 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,88	93%	67.907,55	234.492,08	300.000,00	511.000,00	441.053,50	-	-	-	€ 912.053,50
53188	Realizzazione di fosse settole a servizio delle zone agricole di Anquila del Tronto e della frazione Tula, Varenata, Fermo e realizzazione di una rete fognaria di sollevamento del fiume Tronto, frazione Tulasce	SI	D1 Insufficienza o assenza totale di trattamenti depurativi	1250	1250	Simata	Montepalano	no	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2020	0,72	-	24.627,08	4.943,51	60.000,00	60.000,00	20.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	€ 1.020.000,00
53189	Realizzazione di fosse settole a servizio delle zone agricole di Anquila del Tronto e della frazione Tula, Varenata, Fermo e realizzazione di una rete fognaria di sollevamento del fiume Tronto, frazione Tulasce	SI	D1 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione	650	650	Simata	Montepalano	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	0,90	76%	44.734,90	8.051,20	38.000,00	-	-	-	-	-	€ 46.786,10
53190.1	Realizzazione dell'impianto di depurazione del capoluogo del Comune di Fermo	SI	C2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	1000	1000	Simata	Fermo	SI	9 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,70										

Codice	Intervento presente nel PAE	Settore 2016-2019 ex	Città/Comuni AEEGEE ex	Popolazione	Popolazione	Località interessata/A	Ref	Ente in esercizio	Valori obiettivo		Investimenti realizzati		Investimenti pianificati PAE 2016-2019		2018	2019	TOTALE 2016-2019						
									PAE 2016-2019	PAE 2016-2019	2016	2017	2016	2017									
538194.1	Realizzazione linea acquedottistica - comune di Montemonaco. Comarica e Roccaforte.	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	250	250	Simata	Comarica Roccaforte Montemonaco	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2017	0,05	4,3%	23,92	45.133,08	40.000,00	35.100,16	50.000,00	-	€ 85.293,16				
538194.2	Interventi addebitati vari per comune di Roccaforte e nel comune di Roccaforte	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	250	250	Simata	Montemonaco	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2017	0,05	3,2%	20.577,97	125,05	20.000,00	25.000,00	48.733,63	-	€ 73.703,63				
538195	Realizzazione di un nuovo campo pozzi in zona Valdosa di Casassa e Petilli ed ampliamento del campo pozzi in zona Valdosa nel Comune di Campitello	SI	A1 Inadeguatezza del sistema delle fonti di approvvigionamento	10000	10000	Simata	Casassa Petilli Campitello	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	2 volte 70 anni	100%	83.048,56	101.428,77	131.060,27	50.000,00	50.000,00	26.584,94	-	€ 126.584,94			
538196.1	Realizzazione rete fognaria in comune di Casassa e Roccaforte e in comune di Casassa, Roccaforte e Montemonaco	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	620	620	Simata	Casassa Roccaforte Montemonaco	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2020	0,05	-	2.523,40	100.000,00	200.000,00	50.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	€ 410.000,00			
538196.2	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	3000	3000	Simata	Cupa Maritima	NO	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2019	0,05	-	-	333.197,58	50.000,00	130.000,00	120.000,00	86.197,58	-	€ 386.197,58			
538201	Demolizione delle reti di trasporto di acque reflue prima di dimettere gli impianti di depurazione in comuni di Acquafredda, Roccaforte e Roccaforte	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	5.214	5.214	Simata	Chiesano Petilli Roccaforte Roccaforte	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2025	0,01	2.540,63	1.492,84	200.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	110.000,00	-	€ 580.000,00		
538204.2	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	D2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	100	100	Simata	Gottammare	NO	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2016	0,10	0,30%	100,00	-	-	84.900,00	-	-	-	€ 84.900,00			
538205.1	Completamento rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	602	602	Simata	Cosignano	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,77	0,28%	1.637,78	5.495,68	20.000,00	31.274,27	40.140,81	1.000,00	-	-	€ 84.900,00		
538205.2	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	D1 Inadeguatezza o assenza totale di trattamenti depurativi	400	400	Simata	Montato delle Marche	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2017	0,77	6,7%	52.378,57	128.172,02	-	1.586,41	1.000,00	-	-	-	€ 50.140,81		
538205.3	Reti di raccolta delle acque reflue e servizio di alcune zone del comune di Cosignano, Roccaforte e Roccaforte	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	370	370	Simata	Cosignano Roccaforte Roccaforte	SI	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2019	0,77	-	176.632,65	15.577,66	-	15.948,27	15.948,27	100.000,00	100.000,00	-	€ 211.896,54		
538205.4	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	245	245	Simata	Montato delle Marche	SI	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2017	0,77	0,48%	119,60	-	14.905,80	44.893,00	44.893,00	-	-	-	€ 89.786,00		
538206	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	1000	1000	Simata	Montegallo Anandria	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2018	0,72	-	307.317,90	104.348,21	150.000,00	187.106,33	20.000,00	20.000,00	-	-	€ 50.431,22		
538207.2	Realizzazione condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	150	150	Simata	Ripartizione	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2016	0,02	0,5%	56.185,87	-	-	11.814,33	-	-	-	-	€ 11.814,33		
538210.1	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	100	100	Simata	Montemonaco	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,00	1,85%	10.676,10	318.218,87	100.000,00	190.000,00	105.000,00	66.105,03	-	-	€ 171.105,03		
538210.2	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	500	500	Simata	Montemonaco	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2017	0,00	0,34%	-	-	-	50.000,00	37.000,00	-	-	-	€ 87.000,00		
538211	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	3000	3000	Simata	Montegallo	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2017	0,78	22,5%	86.802,13	194.679,50	-	92.091,17	59.609,54	1.000,00	-	-	€ 60.609,54		
538212	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	D1 Inadeguatezza o assenza totale di trattamenti depurativi	2.000	2.000	Simata	Monteforio Forno Paganico	SI	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019	0,84	-	10.000,00	991,13	50.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	42.787,66	-	€ 642.787,66	
538213.2	Comune di Simata. Realizzazione di un servizio di soccorso in zona Rocca.	NO	M1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	300	300	Simata	Simata	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	0,40	-	-	-	-	50.000,00	30.000,00	5.000,00	-	-	-	€ 85.000,00	
538218.1	Realizzazione del tratto di condotta fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	3000	3000	Simata	Acquafredda Roccaforte	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,06	2	55.263,81	55.515,74	50.000,00	-	51.206,16	4.426,61	1.000,00	-	-	€ 54.263,61	
538219	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	M1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	283	283	Simata	Sara Vittoria in Masserano	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2017	1,00	8,7%	13.238,80	55.282,70	-	42.855,94	1.000,00	-	-	-	€ 43.855,94		
538223	Realizzazione di un impianto di depurazione e servizio di alcune zone del comune di Roccaforte	SI	D1 Inadeguatezza o assenza totale di trattamenti depurativi	240	240	Simata	Acqua del Tronto	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,80	94%	234.198,73	117.722,84	100.000,00	102.261,64	149.342,07	1.000,00	-	-	€ 150.342,07		
538227.1	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	750	750	Simata	Montefiore Appennino	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,30	12%	36.302,43	115.904,35	18.624,04	203.452,35	75.000,00	-	-	-	€ 278.452,35		
538237.2	Condotta fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	120.000	120.000	Simata	ATO - Aggregatore Globale	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2019	0,30	-	21.786,74	47.791,34	287.000,00	309.696,62	200.000,00	300.000,00	200.000,00	32.137,54	-	€ 792.137,54	
538237.3	Condotta fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	20.000	20.000	Simata	ATO - Aggregatore Globale	NO	1 - PIANIFICATO	2022	0,30	-	698,76	-	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	-	€ 95.000,00		
60007	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	190	190	Simata	Acquasanta Terme	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	0,20	-	2.847,20	-	10.000,00	10.000,00	35.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	-	€ 145.000,00	
60008	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	550	550	Simata	Acquasanta Terme	SI	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2018	0,20	-	10.321,24	24.727,69	50.000,00	100.000,00	160.790,51	47.684,47	104.987,93	-	-	€ 313.472,93	
60009	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	500	500	Simata	Acquasanta Terme	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019	0,06	-	8.144,46	1.907,31	8.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	29.948,23	-	-	€ 19.948,23	
60012	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	A7 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	4000	4000	Simata	Amandola	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	0,49%	-	-	-	5.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	-	€ 80.000,00		
60016	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	B5 Scarsa affidabilità del servizio di distribuzione, ovvero elevato tasso di interruzioni nei programmi	150	150	Simata	Aggigero del Tronto	NO	1 - PIANIFICATO	2022	-	0%	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	€ 20.000,00	
60021	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	300	300	Simata	Assol Piceno	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	0,20	0,60%	-	-	-	2.484,17	-	-	-	-	-	€ 2.484,17	
60027	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	404	404	Simata	Assol Piceno	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2018	0,02	-	7.712,80	-	50.800,00	25.000,00	118.100,00	29.987,20	-	-	-	€ 173.007,20	
60031	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	430	430	Simata	Assol Piceno	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020	0,04	-	153,05	75.937,90	20.000,00	20.000,00	10.000,00	1321,73	200.000,00	300.000,00	300.000,00	-	€ 810.000,00
60032	Demolizione vecchio settaccio parzialmente in comune di Roccaforte	SI	M1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	200	200	Simata	Monte Vidon Combate	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2016	0,10	31%	6.701,42	103.060,67	-	22.728,26	-	-	-	-	-	€ 22.728,26	
60034	Realizzazione di condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	20000	20000	Simata	ATO - Aggregatore globale	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2025	0,30	-	11.339,01	2.963,16	30.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	€ 360.000,00	
60036	Progetto per la costruzione del nuovo sede del centro di Roccaforte - P. S. Giorgio	SI	M5 Altre criticità	30000	30000	Simata	Fermo	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	-	100%	803.953,55	261.159,81	-	100.000,00	100.000,00	135.377,46	-	-	-	€ 335.377,46	
60037	Realizzazione definitiva del servizio di Roccaforte	NO	M5 Altre criticità	300000	300000	Simata	Comunanza	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	€ 20.000,00	
60038	Progetto per la costruzione del nuovo sede del centro di Roccaforte	SI	M5 Altre criticità	30000	30000	Simata	San Benedetto del Tronto	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2016	-	100%	111.183,28	761,50	-	47.521,53	-	-	-	-	-	€ 47.521,53	
60046	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	200	200	Simata	Castel di Lama	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	0,4%	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	€ 20.000,00	
60047	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	200	200	Simata	Castel di Lama	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	0,4%	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	€ 20.000,00	
60048	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	500	500	Simata	Castel di Lama	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	0,5%	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	€ 20.000,00	
60056	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	100	100	Simata	Colli del Tronto	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	0,5%	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	€ 20.000,00	
60059	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	2000	2000	Simata	Colli del Tronto	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	0,05	-	57.601,55	-	60.000,00	5.000,00	5.000,00	2.986,45	-	-	-	€ 12.986,45	
60062	Realizzazione rete fognaria in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	200	200	Simata	Colli del Tronto	NO	1 - PIANIFICATO	2020	-	0,59%	-	-	-	5.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	-	-	€ 80.000,00	
60074.1	Realizzazione condotte fognarie in comune di Roccaforte e in comune di Roccaforte	SI	B1 Inadeguatezza delle condizioni fache delle reti e degli impianti	500	500	Simata	Fermo	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016	0,30	1,0%	128.377,27	796,50	80.000,00								

Codice	Intervento presente nel PAE	Settore art. 2016-2019 ex	Circoscrizioni AEEGSI ex	Analisi Interventi				Valori tabellari					Investimenti realizzati					Investimenti pianificati PR 2014-2017					Investimenti pianificati PR 2018-2019														
				Popolazione	Popolazione	Località interessata/A	Rifer	Ente in esercizio	PR 2014-2017		PR 2018-2019		PR 2019		2014		2015		2016		2017		2018		2019		TOTALI 2014-2019										
									Entrata in esercizio	PR 2014-2017	PR 2018-2019	PR 2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014-2019	2018-2019					
60001	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C2 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	C2.1 Inadeguatezza delle condotte fognarie	300	300	Stimata	Forno	NO	7 - LAVORI COLLAUDATI	2017		0,05	0,15%			28.286,51	4.132,50							3.000,00	2.919,99	-	-	-	-	€	5.919,99	€	-			
60009	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	D2.2 Inadeguatezza condotte fognarie delle opere civili	300	300	Stimata	Forno	SI	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019		0,60		3,8%	10.040,67	2.159,69			100.000,00						5.000,00	20.000,00	100.000,00	56.401,70	-	-	€	180.401,70	€	-		
60100	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	D2.2 Inadeguatezza condotte fognarie delle opere civili	700	700	Stimata	Forca	SI	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2020		0,60		7,6%	10.401,19	2.221,09			150.000,00						5.000,00	40.000,00	150.000,00	120.000,00	-	-	€	315.000,00	€	-		
60101	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle reti e degli impianti	250	250	Stimata	Orstamanni	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2016		0,10	0,7%			43.446,90			30.000,00						56.551,10	-	-	-	-	€	56.551,10	€	-			
60104	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle reti e degli impianti	500	500	Stimata	Lapedona	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017		0,05	1,1%			841,30	38.899,46		50.000,00						90.261,24	20.000,00	-	-	-	-	€	110.261,24	€	-		
60105	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle reti e degli impianti	500	500	Stimata	Lapedona	NO	1 - PIANIFICATO	2020		0,05		0,3%			-	-		30.000,00					5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	€	20.000,00	€	-		
60106	Intervento art. 2016-2019 ex	NO	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle reti e degli impianti	1000	1000	Stimata	Lapedona	NO	1 - PIANIFICATO	2020		0,05		0,20%			-	-		50.000,00					5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	€	20.000,00	€	-		
60112	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	300	300	Stimata	Montale delle Marche	SI	1 - PIANIFICATO	2019		0,83		61%			-	-		20.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	-	-	€	80.000,00	€	-		
60114	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	M5 Altre criticità	M5.1 Altre criticità	0	0	Stimata	Monte Giberto	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016				100%		35,88									6.926,35	-	-	-	-	€	6.926,35	€	-			
60114.2	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B8 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi	B8.1 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi	2000	2000	Stimata	Monte Giberto	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020						965	5.295,54			90.000,00					3.000,00	170.000,00	50.000,00	40.000,00	-	-	€	263.000,00	€	-		
60120	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	A7 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	A7.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte delle reti di distribuzione	1000	1000	Stimata	Montefratino	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018		0,20		1,15%		1.462,75	177.177,02			10.000,00					60.000,00	60.000,00	50.000,00	61.046,46	-	-	€	181.046,46	€	-		
60124	Intervento art. 2016-2019 ex	NO	B5 Scarsa affidabilità del servizio di distribuzione, ovvero elevato tasso di interruzioni non programmate	B5.1 Scarsa affidabilità del servizio di distribuzione, ovvero elevato tasso di interruzioni non programmate	200	200	Stimata	Montegalfo	NO	1 - PIANIFICATO	2020				0%			-	-							5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	€	50.000,00	€	-		
60127	Intervento art. 2016-2019 ex	NO	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte delle reti di distribuzione	500	500	Stimata	Montegalfo	NO	1 - PIANIFICATO	2020				0,9%			-	-							5.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	-	-	€	80.000,00	€	-		
60129	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	M1 Margine di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione e depurazione	M1.5 Margine di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione e depurazione	1.000	1.000	Stimata	ATO - Aggregatore globale	NO	1 - PIANIFICATO	2025		0,30		8,7%			-	-							5.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	-	-	€	75.000,00	€	-		
60132	Intervento art. 2016-2019 ex	NO	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	D2.3 Inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettroniche (in eccessivo tasso di rotture, insufficienti condotte fognarie, elevate rumorosità, etc)	200	200	Stimata	Montelone di Fermo	NO	1 - PIANIFICATO	2020				100%			-	-							5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	€	50.000,00	€	-		
60137	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	40	40	Stimata	Montepardone	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2017		0,88		97%		27.386,61	73.280,28								58.000,00	1.324,31	-	-	-	-	€	59.324,31	€	-		
60138	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C2 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	C2.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte fognarie	1000	1000	Stimata	Montepardone	NO	1 - PIANIFICATO	2022		0,88		1,17%			152,52			55.000,00					5.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	€	125.000,00	€	-		
60141	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	10	10	Stimata	Montepardone	SI	7 - LAVORI COLLAUDATI	2016		0,88		99%		2.217,09	92.299,00			5.000,00					25.489,91	75.000,00	25.489,91	-	-	-	-	€	25.489,91	€	-	
60186.1	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	300	300	Stimata	Offida	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017		0,83		97%		76.480,51	74.539,31								100.000,00	53.320,45	-	-	-	-	€	203.320,45	€	-		
60146	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	50	50	Stimata	Offida	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017		0,83		97%			36.495,65								30.000,00	98.347,71	-	-	-	-	€	128.347,71	€	-		
60182	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	30	30	Stimata	Offida	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018		0,83		87%		129.146,20	87.232,89								80.000,00	5.000,00	3.860,71	-	-	-	-	€	88.860,71	€	-	
60270	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	60	60	Stimata	Offida	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2019		0,83		87%		33.991,36	64.616,37								50.000,00	68.477,32	-	-	-	-	€	123.477,32	€	-		
60146	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C2 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	C2.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte fognarie	600	600	Stimata	Onivasso	SI	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019		0,08		0,47%			1.307,43			40.000,00					80.000,00	10.000,00	10.000,00	8.662,57	-	-	€	118.662,57	€	-		
60147	Intervento art. 2016-2019 ex	NO	B8 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi	B8.1 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi	2800	2800	Stimata	Orfano	NO	1 - PIANIFICATO	2020						708	-								5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	-	-	€	35.000,00	€	-		
60153	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C2 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	C2.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte fognarie	3000	3000	Stimata	Ponte San Giorgio	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2018		2,80120m		1,7%		7.127,13	2.308,28			100.000,00					108.602,55	230.000,00	25.000,00	30.167,16	-	-	€	388.167,16	€	-		
60154	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.2 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte fognarie	54	54	Stimata	Roccaforte	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017		1,05		4,8%		119,03	4.182,82			50.000,00					165.899,66	5.000,00	5.000,00	121.260,51	-	-	€	297.160,51	€	-		
60157	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.4 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte fognarie	78	78	Stimata	Roccaforte	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017		0,05		1,6%		219,32	2.853,04								52.506,31	1.000,00	-	-	-	-	€	53.506,31	€	-		
60158	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B5 Scarsa affidabilità del servizio di distribuzione, ovvero elevato tasso di interruzioni non programmate	B5.1 Scarsa affidabilità del servizio di distribuzione, ovvero elevato tasso di interruzioni non programmate	100	100	Stimata	Roccaforte	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2018		0,01		0,7%		1.144,00	6.674,75			60.000,00					5.000,00	65.000,00	42.181,25	-	-	-	-	€	112.181,25	€	-	
60159	Intervento art. 2016-2019 ex	NO	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte delle reti di distribuzione	100	100	Stimata	Rovella	NO	1 - PIANIFICATO	2020				0,9%			-	-							5.000,00	5.000,00	20.000,00	46.000,00	-	-	€	75.000,00	€	-		
60160	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte delle reti di distribuzione	200	200	Stimata	San Benedetto del Tronto	SI	6 - LAVORI ULTIMATI	2016		0,10	0,6%			713,07	-								-	-	-	-	-	-	€	1.286,14	€	-		
60165	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C2 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	C2.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte fognarie	1000	1000	Stimata	San Benedetto del Tronto	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2018		2,80120m		0,70%			-	-		10.000,00						20.000,00	10.000,00	113.741,15	-	-	-	-	€	173.741,15	€	-
60169	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	B1 Inadeguatezza delle condotte fognarie delle reti e degli impianti	B1.1 Inadeguatezza condotte fognarie delle condotte delle reti di distribuzione	500	500	Stimata	Santa Vittoria in Matenano	NO	1 - PIANIFICATO	2019				0,3%			-	-		10.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	€	40.000,00	€	-		
60174	Intervento art. 2016-2019 ex	SI	C1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	150	150	Stimata	Spenza	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2022		0,84		99%		5.647,25			100.000,00						3.000,00	90.000,										

Codice	Intervento presente nel PR	Settore 2016-2019 ex	Città/AGGREGATO	Popolazione	Località interessata	SR	Ente in esercizio	Prel. 2016-2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALI 2016-2019												
																Valori obiettivo	Investimenti realizzati	Investimenti pianificati PR 2016-2019									
								Prel. 2016-2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALI 2016-2019												
60000	Collettore di fognatura tra la frazione Ponte Tevere ed il Comune di Rocella - 1° Strada	SI	M1 Margi di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	5000	Simata	Castignano	NO	3 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2019	0,30				8,7%	127.721,31	416.547,61	300.000,00	214.746,93	400.000,00	200.000,00	200.000,00	46.025,61	€	146.025,61	€	-	
60100	Installazione impianti di depurazione in corrispondenza a valle dell'abico del collettore comunale al Comune di Assisi Piano	SI	C7 Non totale copertura del collettore fognario e versati nei risanatori (dei parametri di quantità e di qualità)	10000	Simata	Assisi Piano	NO	1 - PIANIFICATO	2019					100%	88.425,44	77.650,50			10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.924,06	€	58.924,06	€	-	
60101	Installazione pompe di sollevamento fognario nel comune di San Benedetto del Tronto	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	180000	Simata	San Benedetto del Tronto	SI	1 - PIANIFICATO	2018	2,8v102km				100%	-	917,70	30.000,00	40.000,00	36.000,00	25.000,00	13.082,30	-	€	74.082,30	€	-	
60102	Commissione separatori di Camporotondo e Collettore di Collette - Trasse ad Acquedotto di Rocella - 1° Strada	SI	M1 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	700	Simata	Castignano	SI	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2020	1,00				3	22.076,16	5.987,26	50.000,00	100.000,00	3.000,00	10.000,00	100.000,00	140.000,00	-	€	253.000,00	€	-
60103	Intervento di manutenzione fognaria di Montorio delle Marche e Paganica, comprensorio collettivo fino alla villa del Tronto ed installazione di un trattamento di depurazione primario (in attesa della realizzazione Forno Valsi)	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	814	Simata	Montorio delle Marche	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2018	0,30				2		411,40	80.000,00	110.000,00	100.000,00	50.000,00	49.988,80	-	€	199.988,80	€	-	
60104	Intervento di manutenzione fognaria di depurazione comune di Amarcia (Plan di Corro, San Costanzo e Montemarone Combate San Procolo)	NO	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	200	Simata	Amarcia	NO	1 - PIANIFICATO	2020					100%	-	-		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	€	18.000,00	€	-	
60105	Intervento di manutenzione fognaria di depurazione comune di Montorio delle Marche, Amarcia, Montemarone Combate, San Michele Forte, Montegrotto, San Michele Forte, Montemarone Combate, San Procolo	SI	M1 Margi di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	2000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	1 - PIANIFICATO	2025	0,30				8,7%	123,42	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	€	80.000,00	€	-	
60106	Intervento di depurazione San Vincenzo di Acquafredda	NO	D1 Insufficienza o assenza totale di trattamenti depurativi	1200	Simata	Acquafredda	NO	1 - PIANIFICATO	2025					3100	-	-		5.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	-	€	125.000,00	€	-	
60108	Intervento di manutenzione fognaria e installazione di un sistema di filtrazione finale ad Acquafredda	NO	M1 Margi di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	5000	Simata	Assisi Piano	NO	1 - PIANIFICATO	2025					8,7%	-	-		5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	-	€	50.000,00	€	-	
60109	Intervento finalizzato alla installazione dei lami di depurazione negli impianti - 1° Strada	SI	D3 Costo elevato dei lami di depurazione	122.248	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2025	0,12				26,73	33.753,14		50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	-	€	270.000,00	€	-	
60110	Intervento finalizzato alla riduzione dei costi energetici e produzione di energia elettrica negli impianti di depurazione e stazione concorrente prodotti chimici - 1° Strada	SI	M1 Margi di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	150000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	1 - PIANIFICATO	2020		25 MWAVE			8,7%	19.617,70	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	€	400.000,00	€	-	
60112	Installazione di grandi elettropompe di depurazione sollevamento fognario - 1° Strada	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	180000	Simata	ATO - Aggregato globale	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2017	0,07		100%			43.407,20		50.000,00	50.000,00	65.798,40	65.798,40	-	-	€	131.596,60	€	-	
60113	Studio per realizzazione di opere di bonifica e prima prova su collettore fognario	NO	M5 Altre criticità	10000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	1 - PIANIFICATO	2020					100%	-	-		5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	-	€	50.000,00	€	-	
60114	Intervento di manutenzione fognaria di depurazione Forte d'Assisi, Rocella e Paganica nel comune di Montorio delle Marche	SI	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	330	Simata	Montorio delle Marche	SI	7 - LAVORI COLLABORATI	2016	1,00	2,8%				92.418,89	41.510,83	60.000,00	70.000,00	16.076,28	-	-	€	16.076,28	€	-		
60115	Adeguamento alla norme di depurazione	SI	M3 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro	300000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2025	0,30				100%	106.440,92	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	€	300.000,00	€	-	
60116	Realizzazione di vasca di sedimentazione	SI	M1 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	1000	Simata	Campotondo	SI	7 - LAVORI COLLABORATI	2016	15,00	1,5%				51.502,05	-		3.487,95	-	-	-	-	€	3.487,95	€	-	
60123	Estensione telecontrollo nodi acquedotto zona Assisi	SI	M1 Margi di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	40000	Simata	Zone Operative Assisi Piano	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019	0,60				31%	26.394,40	2.092,79	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	111.962,81	€	441.562,81	€	-	
60124	Estensione telecontrollo nodi acquedotto zona Assisi - Comarcia	SI	M1 Margi di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	20000	Simata	Zone Operative Comarcia	NO	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2019	0,60				31%	14.194,88	13.392,90	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61.927,62	69.273,66	€	370.801,28	€	-	
60125	Estensione telecontrollo nodi acquedotto zona San Benedetto del Tronto	SI	M1 Margi di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	30000	Simata	Zone Operative San Benedetto del Tronto	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019	0,60				31%	12.897,09	2.177,94	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	122.984,97	€	432.984,97	€	-	
60126	Estensione telecontrollo nodi acquedotto Fermo	SI	M1 Margi di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	40000	Simata	Zone Operative Fermo	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019	0,60				31%	14.718,63	6.902,72	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.778,65	€	396.778,65	€	-	
60128	Incremento della capacità di produzione elettrica a comune impresa esistente	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	40000	Simata	ATO - Aggregato globale	SI	7 - LAVORI COLLABORATI	2016	0,60	37,5%				70.765,13	17.814,65		812,38	-	-	-	-	€	912,38	€	-	
60129	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	M5 Altre criticità	170000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2019	0,30				100%	223.204,35	289.345,19	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	104.631,70	€	704.631,70	€	-	
60131	Intervento di studio e montaggio opere di depurazione	SI	M5 Altre criticità	300000	Simata	Montemarone	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2020					100%	50,00	1.293,20		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	€	80.000,00	€	-	
60133	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	250000	Simata	ATO - Aggregato globale	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018	0,30	1,15%				105.508,16	-	100.000,00	105.000,00	39.480,84	-	-	-	€	244.480,84	€	-	
60134	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	M5 Altre criticità	250000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	1 - PIANIFICATO	2020		2 volte 70 anni			100%	21.387,78	48.987,20	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	€	20.000,00	€	-	
60135	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	M5 Altre criticità	300000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	8 - SERVIZIO IN CORSO DI ESECUZIONE	2032					100%	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	€	1.600.000,00	€	-	
60136	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	D4 Stress ambientali	100.000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2032	1,00				27,5%	84.655,67	95.470,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	-	€	220.000,00	€	-
60141	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	M5 Altre criticità	300000	Simata	ATO - Aggregato globale	NO	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2032	0,08				100%	421.818,89	371.341,60	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	€	1.400.000,00	€	-
60144	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	NO	C2 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	40000	Simata	Assisi Piano	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020					40%	-	-		10.000,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	-	€	300.000,00	€	-	
60146	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	A7 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	3000	Simata	Folignano	NO	1 - PIANIFICATO	2018		0,33%				-	-		45.797,49	10.000,00	50.000,00	37.787,49	-	€	87.787,49	€	-	
60148	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte	1000	Simata	Montepredone	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2020		3,56%	153,05			7.858,90		100.000,00	10.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	-	€	700.000,00	€	-	
60149	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	D2 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	1000	Simata	San Benedetto del Tronto	NO	1 - PIANIFICATO	2025					7,80%	-	-	3.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	500.000,00	325.000,00	-	€	895.000,00	€	-
60154	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	NO	D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione	150	Simata	Acquasanta Terme	SI	3 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2016		1,6%				542,92	4.746,36		78.210,72	-	-	-	-	€	78.210,72	€	-	
60156.1	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	NO	A7 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	12000	Simata	Montepredone	SI	5 - LAVORI APPALTI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	2018					2,21%	6.683,17	214.212,18		200.000,00	180.000,00	24.284,98	-	-	€	404.284,98	€	-	
60156.2	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	NO	B1 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	6000	Simata	Montepredone	NO	4 - PROGETTO ESECUTIVO	2019					7,1%	11.432,17	3.520,68		50.000,00	500.000,00	300.000,00	124.900,52	-	€	874.900,52	€	-	
60156.3	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	NO	B8 Inadeguate capacità di pompaggio e di riserva dei serbatoi	6000	Simata	Montepredone	NO	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2019					1965	-	-		10.000,00	300.000,00	300.000,00	178.365,74	-	€	788.365,74	€	-	
60156.4	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	NO	A7 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	5000	Simata	Montepredone	NO	3 - PROGETTO DEFINITIVO	2019					1,59%	-	-		50.000,00	20.000,00	100.000,00	314.211,85	-	€	484.211,85	€	-	
60116	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	C2 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	3000	Simata	San Benedetto del Tronto	SI	2 - PROGETTO PRELIMINARE	2018	2,8v102km	1,84%				-	-	120.000,00	120.000,00	150.000,00	220.000,00	100.000,00	-	€	470.000,00	€	-	
60157	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	B5 Scarsa affidabilità del servizio di distribuzione, ovvero elevato tasso di interruzioni non programmate	200	Simata	Assisi Piano	NO	1 - PIANIFICATO	2019					22,5%	5.931,20	7.814,48		70.000,00	100.000,00	15.000,00	150.000,00	100.000,00	71.250,32	€	336.254,32	€	-
60158	Intervento di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche	SI	B5 Scarsa affidabilità del servizio di distribuzione, ovvero elevato tasso di interruzioni non programmate	400	Simata	Orlino</																					



